

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 04 月 19 日 星期 四	气候	晴	气温	13-27℃
监理人员动态：李锋伟 郭云强			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：电气：2 人 土建：4 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位 情况	土建：箱逆变，一次、二次舱，SVG 箱道路安装路沿石。 电气:1.箱逆变，一次、二次舱，基础表面露筋处理。 2.物流车间漏雨处封堵处理。				
检查 发现 的 问题	1. 现场巡视，发现一次、二次舱与 SVG 箱中间道路路沿石安装两侧一高一低，现场已要求整改。 2.现场安全质量在可控范围内。				
处理 措施、 意见、 结果	1.要求 SVG 与一次、二次舱中间路沿石整改。				
协调内 容或其 他	无				
记录人	郭云强		总监签阅		