

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月28日 星期六	气候	晴	气温	13~30℃
监理单位动态:	李锋伟. 郭云强	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	电气22人.				
施工机械动态:	吊车1辆. 货车2辆				
施工进度情况	电气: 1. 物流车间屋面组件西面吊运散料. 安装. 2. 设备内部清理垃圾.				
检查发现的问题	1. 巡视现场发现组件散料及铺设过程中施工队员未佩戴安全帽. 及部份施工队员坐在组件上. 2. 两陪陪同业主. 电力局公司进行验收工作.				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工单位进行整改. 对坐在组件上施工队员进行严重警告. 现场已正确佩戴安全帽. 2. 要求施工单位在进行吊装作业时做好安全防护措施. 现场已整改.				
协调内容或其他	电力局公司进行现场验收工作.				
记录人	郭云强	总监签阅			