

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 30 日 星期一	气候	多云	气温	11℃ ~ 26℃
监理人员动态:	李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人 电工				
施工机械动态:	货车 1 辆				
施工进度情况	1. 物流车间西面组件散料安装 2. 接地网油漆整改 3. 物流车间横梁盖板油漆				
检查发现的问题	1. 巡视现场, 部分施工人员未正确佩戴安全中帽。 2. 屋面物流车间托盘堆放集中, 未及时清理干净。 3. 要求施工单位在下班前将屋面垃圾进行清理, 做到“工完场清”。				
处理措施、意见、结果	1. 现场已要求做好安全文明施工, 现场均已正确佩戴安全中帽。 2. 要求施工单位将托盘分散摆放, 在具备使用吊车的条件下, 尽快将托盘运至屋地面, 避免屋顶彩钢瓦破裂及托盘坠落伤人、作物。				
协调内容或其他	1. 与施工方协调, 近期天气炎热, 要求施工人员做好降温防暑措施。 2. 与施工方沟通, 尽快对围栏施工事项进行落实施工。 业主方				
记录人	李锋伟	总监签阅			