

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 5 月 1 日 星期二	气候	小雨	气温	7~21℃
监理人员动态: 李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 土建 4人 电气: 20人					
施工机械动态: 吊车 1辆 货车 2辆 三轮车 1辆					
施工进度情况	土建: 1. 设备基础台阶二次抹灰 (3.4.7.8 箱逆变器与+-二次柜) 电气: 2. 物流车间西面组件吊装 散料 安装 并剩余组件已吊装完成。 3. 屋面接地消缺 桥架盖板消缺。				
检查发现的问题	1. 巡视现场 要求施工单位要做好安全文明施工。 2. 吊装至屋面的组件要及时散开 严禁密集堆放集中。 3. 部分施工人员在搬运组件过程中 未能轻拿轻放。 4. 部分垃圾未及时清理干净 风大 注意安全。				
处理措施、意见、结果	1. 要求做好安全文明施工 现场已整改。 2. 屋面已及时散开并安装至支架上 但未固定。 3. 已口头喝止违规人员 并要求搬运组件时轻拿轻放 现场已整改。				
协调内容或其他	1. 组件损坏 5块。 2. 与施工沟通 风天下雨 施工过程中注意安全。				
记录人	李锋伟	总监签阅			