

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月2日 星期三	气候	晴	气温	2~21℃
监理单位动态:	李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	土建4人, 电气: 22人				
施工机械动态:	吊车1辆				
施工进度情况	土建: 1. 设备基础台阶二次抹灰 (1.2.5.6 箱逆变) 2. 原有散水修复. 电气: 1. 物流车间西面组件调整. 固定并连接MC4插头. 2. 电气消缺 (1人)				
检查发现的问题	1. 巡视现场. 安全质量在可控范围内. 2. 整理资料 [监理] 及审查施工方提交的签证单. 3. 巡视屋顶现场. 要求施工单位在下班前需将屋面垃圾及时进行清理. 干净. 4. 固定组件时. 需将组件下方垃圾清理干净.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅			