

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 5 月 9 日 星期三	气候	h/h	气温	10-25
监理人员动态:	李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	吊车1辆、货车1辆				
施工进度情况	1. 应业主和吉利方要求新增一根备用电源线, 夜检 → 二次站 2. 敷设电源线 3x65+2x16 电缆 235米 (1428-1663m) 3. 设备电缆防火封堵漏缺整改				
检查发现的问题	1. 整理监理资料 2. 现场巡视, 敷设电缆过程中有施工人员在组件上行走 3. 现场巡视, 敷设电缆过程中, 部分施工人员在栋梁网上施工未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 严令喝止行走组件上的人员, 现场警告, 后期再出现, 将进行处罚措施, 现场已整改 2. 要求施工单位做好安全文明施工, 所有人都必须正确佩戴安全帽, 高空作业者系好安全带, 未正确做好两项工作者, 不得施工, 现场整改				
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅			