

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月12日 星期六	气候	晴	气温	9~26℃
监理人员动态: 李锋伟		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4+7+2=13人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 电力公司家属三产公司 安装公差保护. 二次接线. (宇通电力) 2. 原光伏施工单位海霖 西冷塔光纤.				
检查发现的问题	1. 整理资料. 2. 西冷业主方. 厂家进行调试工作. 3. 现场创卫. 要求施工单位对屋面进行检查. 对存在安全隐患的地方进行整改. 4. 现场监理员满足现场要求.				
处理措施、意见、结果					
协调或其他	1. 接入柜厂家. 1人. 南瑞继保公差保护厂家. 1人. 进场调试. 2. 三产公司. 通讯柜调试 2人. 3. 计划于5.13日对点. 5.15日并网投运.				
记录人	李锋伟	总监签阅			