

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 05 月 25 日 星期 五	气候	晴	气温	13-31℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：电气：2 人 土建：5 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位情况	土建：SVG、一、二次预制舱围栏安装完成；3#、4#、7#、8#箱逆变四周围栏制作安装，施工人员 5 人 电气:1.屋面接地消缺整改；2.屋面垃圾清理；3.配合自动化厂家做通讯。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，昨日 3 区 2#逆变器绝缘阻值低，投不上电的故障，今日配合厂家、业主、施工单位一起排查问题所在，并进行解决处理。 2. 现场巡视，部分围栏安装倾斜，部分螺栓未紧固到位，已安装完成的围栏有破损地方，要求施工单位进行整改。 3. 编写项目 5 月份月报并上传监理云。				
处理措施、 意见、 结果	1.围栏安装正在整改中。				
协调内容或 其他	1.与业主方项目经理沟通项目考勤、调查表、监理进度款的签字确认盖章相关事宜，进度款已签字盖章并发至市场部，考勤、调查表已签字盖章并上传。				
记录人	李锋伟		总监签阅		