

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 05 月 26 日 星期 六	气候	晴	气温	10-27℃
监理人员动态：李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况： 无				
施工人员动态：电气：2 人 土建：5 人					
施工机械动态：无					
施工进度 部位 情况	土建：1#、2#、5#、6#、3#、4#、7#、8#箱逆变四周围栏制作安装完成，现场所有围栏安装完成，施工人员 5 人 电气：1.屋面接地消缺整改；2.屋面垃圾清理；3.配合自动化厂家做通讯。 施工人员 2 人				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，配合业主方、厂家、施工单位进行后台通讯投运。 2. 现场巡视，部分围栏安装倾斜，部分螺栓未紧固到位，已安装完成的围栏有破损地方，要求施工单位进行整改。 3. 整理监理资料。				
处理 措施、 意见、 结果	1.围栏安装正在整改中。				
协调内 容或其 他	1. 针对施工对质检消缺整改回复事项，下发《工作联系单》ZHJL-JLXM-021。 2. 针对围栏安装相关问题事项，下发《监理通知单》ZHJL-JLTZ-017				
记录人	李锋伟	总监签阅			