

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 07 月 19 日 星期 四	气候	多云	气温	21-32℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工人员动态：5 人+4 人					
施工机械动态：吊车 1 辆					
施工进度 部位情况	1. 5 名施工人员进行交检车间检修通道夹具安装，玻璃钢格栅板的安装禁固。 2. 2 名施工人员进行屋面电气消缺工作，2 名施工人员进行土建消缺工作（基础、散水、台阶修复）。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 现场巡视，检查夹具安装是否按图进行施工，安装是否禁固到位，现场施工符合图纸设计要求。 3. 现场巡视，因天气炎热，要求施工单位合理安排施工时间以防高温施工中暑，现场施工做好降温降暑措施。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调内 容或其 他					
记录人	李锋伟		总监签阅		