

# 监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 07 月 26 日 星期四	气候	小雨转多云	气温	17-30℃
监理人员动态：李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况：  无		
施工人员动态：5 人+5 人=10 人					
施工机械动态：升降机 2 台					
施工进度 部位情 况	1.5 名施工人员进行总装车间检修通道的夹具安装与紧固，玻璃钢格栅板安装紧固。 2.5 名施工人员进场，对物流车间厂房加固进行消缺整改。				
检查发 现的问 题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 现场巡视，要求屋面检修通道施工单位做好安全文明施工，及时将爬梯处因切割玻璃钢格栅板的废料清理干净。现场已清理。 3. 现场巡视，要求厂房加固施工单位在进行消缺整改过程中，做好安全防护措施及防火措施。现场已配备灭火器及防火布。 4. 整理监理资料，按业主要求扫描并发至业主项目经理。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调内 容或其 他					
记录人	李锋伟	总监签阅			