

监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 07 月 27 日 星期 五	气候	小雨	气温	21-30℃
监理人员动态：李锋伟 施工人员动态：5 人+5 人=10 人 施工机械动态：升降机 2 台			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工进度 部位情况	1.5 名施工人员进行总装车间检修通道的夹具安装与紧固，玻璃钢格栅板安装紧固。 已完成总装车间的 50%。 2.5 名施工人员对物流车间厂房加固进行消缺整改。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 现场巡视，要求屋面检修通道施工单位做好安全文明施工，及时将爬梯处因切割玻璃钢格栅板的废料清理干净。现场已清理。 3. 配合业主方进行与吉利厂关于厂房加固施工阻碍的协调工作。 4. 检查屋面检修通道夹具的禁锢程度，符合要求。				
处理措施、 意见、 结果					
协调内 容或其 他					
记录人	李锋伟	总监签阅			