

# 监 理 日 志

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期	2018 年 07 月 29 日 星期 日	气候	多云	气温	19-31℃
监理人员动态：李锋伟、王琛			材料进场、取样见证、合格情况：  无		
施工人员动态：5 人+5 人=10 人					
施工机械动态：升降机 2 台					
施工进度 部位情 况	1.5 名施工人员进行总装车间检修通道的夹具安装与紧固，玻璃钢格栅板安装紧固。 2.5 名施工人员对物流车间厂房加固进行消缺整改。				
检查发现的 问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 现场巡视，要求厂方加固的施工人员进行焊接消缺过程中，保质保量，并确保施工过程中做好安全防护措施。现场已覆盖防火布，配备灭火器。 3. 检查屋面检修通道夹具及玻璃钢格栅板的安装禁锢程度，符合要求。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调内 容或其 他	因吉利方车间改造清线，拒绝厂房加固进行施工，故今日下班厂房加固施工人员及升降机设备均已撤场。				
记录人	李锋伟	总监签阅			