

监 理 日 志

工程名称 陕西政经特小光伏屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年12月12日 星期五	气候	晴	气温	6℃-4℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 进材料(整改) 2.5 电跨线, 爬泥, 接地线			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:					
施工进度情况	整改初检问题清单, 共28项				
检查发现的问题	今天组织验收, 时间: 中午11:00时—13:00时, 下午14:00—18:00时 验收前在汇集站召开会议内容: 按照验收报告表格执行及注意成品保护, 安全中佩戴等。				
处理措施、意见、结果	上午验收路线, 汇集站—箱变—SVG—1#、2#、3#屋面 13:00结束, 下午4#、5#屋面, 结束后整理资料(问题清单, 15:30分在甲方办公室组织召开验收后整改				
协调内容或其他	安排会议, 总包单位定于2018年1月16号整改完毕, 复查。				
记录人	韩公明	总监签阅	韩公明		