

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 10 月 12 日 星期五	气候	阴	气温	15-20℃
监理单位动态: 1 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场浇筑 1#、3# 支梁基础 现场对浇筑部位进行见证取样				
检查发现的问题	现场箱变基础砌砌块时灰缝大小不一,且不平整。 现场施工人员在工作时未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	通知现场负责人督促整改到位。				
协调内容或其他					
记录人	蒋 凯		总监签阅		