

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 16 日 星期 四	气候	小雨~中雨	气温	15-20℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	二期现场 7#、8# 直流电缆桥架已安装完成,交流桥架安装总量的约 20% 支架防雷接地安装 10% 逆变器位置有转件确定。 一期,二期现场水泥顶屋面做支架安装,安装量为 70% (支架工序)				
检查发现的问题	对现场质量巡视时发现二期箱变砌体平整度与规范要求有较大偏差。				
处理措施、意见、结果	对现场负责人进行口头通知,并要求重新抹灰找平。				
协调内容 或其他					
记录人	梅 耽		总监签阅		