

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                               |                 |      |    |        |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期         | 2017年11月3日 星期五                                | 气候              | 多云   | 气温 | 12-25℃ |
| 监理单位动态:    | 1人                                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态:   |                                               |                 |      |    |        |
| 施工机械动态:    |                                               |                 |      |    |        |
| 施工进度情况     | <p>一期现场石砌箱变基础。</p> <p>一期因材料未到，停工。</p>         |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题    | <p>现场箱变基础未按图纸与规范要求施工。(灰缝大小不一、透明缝、瞎缝等现象严重)</p> |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>监理单位下发《监理通知单》要求施工方立即做出整改。</p>              |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他    |                                               |                 |      |    |        |
| 记录人        | 蒋 斌                                           |                 | 总监签阅 |    |        |