

监 理 日 志

工程名称: 江西新余市林森16.7kV配电室布设屋顶光伏发电项目

日期	2017年11月25日 星期六	气候	雨	气温	8℃-12℃				
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	总包以, 现场施工(6人)								
施工机械动态:	无								
施工进度情况	一期7号接逆变器, 江流箱安装完成; 二期屋面接地扁铁安装。								
检查发现的问题	三期屋面部分扁铁焊接处生锈。								
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员进行除锈。								
协调内容或其他	无								
记录人	张健民			总监签阅	何 峰				