

监 理 日 志

工程名称: 220kV 输电线路工程 16.7 标段 变电站内 10kV 配电室

日期	2017 年 12 月 2 日 星期 六	气候		气温	
监理人员动态:	2 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一期 9 号、10 号厂房、直流电缆敷设 100%、母线架架肋需接地安装完成 100%、4 ² 电缆敷设完成。				
检查发现的问题	三期 5V 的基础开挖深度未达到技术要求的 1.3 米。且两个基坑内存水, 水质极酸。				
处理措施、意见、结果	要求其将基坑内的水处理, 同时加深基坑深度, 在浇筑前需完成三级自检并进行报验, 严格按照设计图纸要求进行施工。				
协调内容或其他	无				
记录人	鲁密	总监签阅	任中峰		