

监 理 日 志

工程名称: 江西新余市167兆瓦分布式光伏发电项目

日期: 2017年12月26日 星期二

气候

气温

监理人员动态: 2人

施工方人员动态: 20人

施工机械动态: 吊车

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

一期9号厂房组件吊装, 二期8号厂房组件吊装, 一期破路回填, 二期、三期SVG设备吊装完成。三期SVG电抗器基础砌墙。

检查发现的问题

现场巡视时发现, 在组件吊装到厂面上面开始搬运的过程中, 部分施工工人不注意地保护组件, 摆放的组件叠压不整齐现象。

处理措施、意见、结果

现场要求施工人搬运组件, 轻拿轻放, 排列整齐, 以免对组件造成伤害。

协调内容或其他

无

总监签阅

任冲峰

记录人

鲁宏