

监 理 日 志

工程名称: 江西南昌市新建县16.7MW分布式屋顶光伏发电项目

日期	2017年12月29日 星期五	气候		气温	
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 挖钻机					
施工进度情况 施工部位	一期9号厂房安装组件 破路。 二期8号厂房安装组件。				
检查发现的问题	现场巡查时发现, 二期8号厂房工人安装组件时部分工人有踩在组件上固定组件的现象。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工工人不准踩在组件上施工, 并要求施工工人要雨天施工注意安全保护好组件。				
协调内容 或其他	无				
记录人	鲁宏	总监签阅	任仲峰		