

监 理 日 志

工程名称: 江亚新木材林 16.7 亩 分属 12 个 林分 1 个 林分

工程名称: 2017年12月3日 星期日		气温	
日期	2017年12月3日 星期日	气候	
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 8人			
施工机械动态:			
施工进度情况	三期5号厂房增设水具, 一期SVG基础开挖, 一期6号厂房接地扁铁焊接		
检查发现的问题	①关于进接电抗器基础施工事宜, 目前现场解除施工方设计图纸要求不相符, 下达监理工作联系单。 ②关于SVG基础扁铁绑扎施工事宜, 经现场巡查时发现, 现场扁铁绑扎时只有一层, 部分区域内部扁铁间距较大。 ③关于现场设备箱体接地和主接地网施工事宜, 目前现场设备基础施工已陆续开展, 现场SVG箱体设备接地施工及主接地网施工未见。		
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方及时与设计院和厂家沟通, 并确定最终施工方案。 2. 关于现场设备箱体接地和主接地网施工事宜, 建议业主与设计院进行沟通, 尽快提供相应的施工蓝图。		
协调内容或其他	关于现场存在的问题, 已与业主及总包电话及微信进行沟通。		
记录人	鲁杰	总监签阅	任中峰