

监 理 日 志

工程名称: 江西新余市渝水区北渡镇光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 31 日 星期 日	气候	气温
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:	12人		
施工机械动态:			
施工进度情况	三期出现部分并网, 部分并网后继续安装剩余光伏组件, 5V0模块组装, 箱变防火封堵, 保护屏柜基础制作		
检查发现的问题	送电前未能对电缆进行防火封堵, 以至于送电后, 操作存在极大的安全隐患, 组件安装过程仍存在部分遮挡物覆盖于组件表面, 对光照量以及组件本身造成损坏的隐患, 分接箱以及部分箱变箱体接地连接仍不牢固.		
处理措施、意见、结果	现场要求其整改, 已整改.		
协调内容或其他	无		
记录人	鲁 洪	总监签阅	任伟峰