

监 理 日 志

工程名称: 江西新余市桂峰 16-7 柜式分布式屋顶光伏项目

日期	2017年12月4日 星期一	气候		气温	
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 10					
施工机械动态:					
施工进度情况	1期5号基础基坑基本完成, 1期6号楼接地扁铁焊接。 3期7号厂房变压器。				
检查发现的问题	现场巡查时发现, 现场包钢筋绑扎时只有一层, 部分区域为包钢筋间距较大, 按照设计图纸要求基础包钢筋应为双向双层, 间距应为12cm。其中包钢筋保护层距离为4cm, 其中包钢筋间距为2.8m, 宽为5.6m。但现场施工时并未按照图纸要求施工, 与图纸要求严重不符。				
处理措施、意见、结果	已下达监理工作联系单, 但总包拒收。				
协调内容或其他	无				
记录人	鲁宏	总监签阅	任中峰		