

监 理 日 志

工程名称: 江通新永木村16.7栋配电房屋顶

日期	2017年12月7日 星期四	气候		气温	
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					
施工进度情况	三期6号楼安装电表一期4号楼接地扁铁焊接. 一期10号楼安装逆变器				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	就接地扁铁焊接, 以及SV6基础所下发的联系单以及通知单让总包签收但总包拒收, 但以微信的方式告知其内容.				
记录人	鲁忠		总监签阅	任中峰	