

监 理 日 志

工程名称: 江西新余林森16.7兆瓦分布式屋顶光伏发电项目.

日期	2018年1月12日 星期五	气候	晴	气温	
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态:					
施工进度情况	一期10kV电缆直埋. 二期箱变基础浇筑完成. 已开挖基础土方. 一期9号厂房组件接地. 安装支架.				
检查发现的问题	现场巡查时发现: 一期电缆直埋过程, 外表没有采取保护措施的现象.				
处理措施、意见、结果	现场要求其施工单位要做好电缆的保护, 防止电缆和地面直接接触. 必要的时候适当的增设施工人员, 以达到对电缆的最佳保护. 消除隐患.				
协调内容或其他	请业主协助解决图纸问题及相关技术交底.				
记录人	鲁波	总监签阅	任仲峰		