

监 理 日 志

工程名称: 江西南昌新建水运枢纽工程16-17栋配电室布式屋顶光伏安装项目

日期	2018年1月14日 星期日	气候		气温	
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 吊车、叉车					
施工进度情况	一期到场组件300块, 8号、9号厂房吊装组件, 13号厂房安装夹具二期开关柜吊装				
检查发现的问题	现场巡查时发现, 8号厂房在吊装组件的过程中出现组件未托摆不到位导致坠落事件, 以及部分工人佩戴安全帽, 现场组织混乱。				
处理措施、意见、结果	现场要求总包方在施工之前要进行相关安全技术交底, 确保安全、文明施工, 要求其施工项目部应加大现场施工管理力度, 落实施工交底工作, 严格按照要求及规范进行施工。				
协调内容或其他	无				
记录人	鲁宏	总监签阅	任仲峰		