

监 理 日 志

工程名称: 江西新余市林森16.7兆瓦分布式屋顶光伏发电项目.

日期	2018年1月20日 星期六	气候	阴	气温	
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态:					
施工进度情况	一期8号厂房安装夹具, 9号、10号厂房安装组件. 二期SVG设备到场吊装完成.				
检查发现的问题	现场巡查时发现. 组件安装过程中钢化划伤严重. 一期SVG已经投运. 箱体门还没有挂锁.				
处理措施、意见、结果	现场要求总包方整改. 但未能及时整改.				
协调内容或其他	业主要求重新刻制监理项目章.				
记录人	鲁宏	总监签阅	任仲峰		