

监 理 日 志

工程名称: 江亚新村16.7兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

日期	2018年1月22日 星期二	气候	阴有小雨	气温	
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 吊车.					
施工进度情况	一期8号厂房、9号厂房吊装组件、安装组件共20人				
检查发现的问题	现场巡查时发现, 部分工人在施工过程中有吸烟现象, 在搬运组件的过程中不注意保护组件, 组件背板有划伤.				
处理措施、意见、结果	现场要求总包方立即整改, 但总包方拒绝整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	鲁亮	总监签阅	任仲峰		