

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 10 月 13 日 星期五	气候	晴	气温	21-31℃
监理人员动态: 1人 (我今天到项目, 张工离开项目)			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管工 2人, 1人 5人,					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 5号仓库区做外电围护, 悬挂 2m 高白布条带; 5号仓库区空调外机用铁皮 做 防护, 防止焊接安全爬梯时, 下坠时焊条对空调外机造成破坏。(5人) 2. 按了工地之要求, 办公室重新安装电路 (2人)				
检查发现的问题	1. 我今天到广州莱鸟国光伏项目, 巡视现场, 对现场情况进行了了解。 2. 与业主(东十)黄工进行了沟通, 了解目前项目情况。 3. 因上午施工左右焊接安全爬梯时, 未采取到 防护措施 防止焊渣对5号仓库区空调外机造成破坏, 遭到了了勒令停工警告, 下午监理立即召开安全文明施工检讨会议, 要求总包单位重视现场的安全文明施工, 并将检讨会议纪要盖章后发送到各相关单位。				
处理措施、意见、结果	4. 要求总包单位尽快将相关管理人员配齐, 包括安全专责人员, 资料员等。 5. 要求总包单位尽快完善现场的“五牌一图”悬挂工作。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊传祥		总监签阅		