

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月14日 星期六	气候	多云	气温	21-27℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理2人, 工人5人				
施工机械动态:	电焊机 1台				
施工进度情况	1. 加工、焊接5#、6#钢梯扶手, 5人, 完成80%。 2. 安装5#、6#钢梯入12防护门。 3. 清理施工现场卫生, 整理完工区域材料堆放。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 5#、6#钢梯加工、焊接扶手, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行现场, 确保所有焊接全部系用满焊。 2. 现场巡视检查, 5#、6#钢梯焊接完工区域已按要求系用安全防护。 3. 要求施工单位的相关管理人员尽快到场。 4. 对本项目的电子版图纸进行查看。 5. 对上述3点的相关内容进行现场填写。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	陈传辉		总监签阅		