

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月16日 星期二	气候	雨转晴	气温	21-26℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理2人, 工人6人					
施工机械动态: 电焊机2台					
施工进度情况	1. 5#仓库、6#仓库钢梯扶手焊接及整平梯子(踏步)满焊施工。(4人) 2. 钢梯焊缝处打磨处理(1人)。 3. 钢梯涂刷相关防腐涂料, 底层为防腐涂料, 第二层为防火涂料, 第三层为面漆涂料。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 5#仓库、6#仓库钢梯扶手焊接及整平梯子(踏步)满焊施工, 经检查, 焊缝施工质量满足设计及规范要求。 2. 现场巡视检查, 5#仓库、6#仓库钢梯扶手焊接施工过程中, 施工单位按要求做好危险区隔离防护, 工人按要求在高空作业时佩戴并悬挂安全带。				
处理措施、意见、结果	穿劳保鞋, 但工人未按要求穿反光服, 已要求施工单位进行整改。 3. 现场巡视检查, 材料区堆放光伏组件用彩条布进行覆盖, 施工单位满足相关要求, 但安全警示性标识未进行悬挂, 已要求施工单位尽快进行整改。				
协调内容或其他	陪建级单位(隆东)彭利军经理及新到项目建设单位项目经理刘盛福对现场进行巡视查看。				
记录人	熊传辉		总监签阅		