

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月18日 星期三	气候	晴	气温	21-29℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场、取样见证、合格情况: 3#、4#、5#、6#仓库屋面组件安装用瓦夹具、中板块进场。			
施工方人员动态:	管设3人, 工人6人				
施工机械动态:	电焊机2台, 切割机1台				
施工进度情况	1. 6#钢梯脚手架已拆除, 5#钢梯防护网已拆除。 2. 2#、3#、4#仓库钢梯扶手焊接固定。 3. 3#、4#、5#、6#仓库夹具、中板块到货。 4. 对到货夹具、中板块进行核对、检查。 5. 3#仓库施工区域下3警示围网已做好。				
检查发现的问题	1. 现场安全亭站, 对6#钢梯脚手架拆除进行全程安全亭站, 要求施工单位安全员必须在现场负责指挥安全工作, 确保现场施工安全性。 2. 现场巡视检查, 2#、3#、4#仓库钢梯扶手焊接固定, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 3#仓库施工区域下3做安全围网, 并悬挂安全警示性标语, 经检查, 基本符合要求。 4. 现场巡视检查, 材料堆放区组件的覆盖有一部分仍未按要求进行有效覆盖, 要求施工单位尽快完善。				
协调内容或其他	无				
记录人	金传辉		总监签阅	刘士发	