

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月19日 星期四	气候	晴	气温	21-28℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 3#、4#、5#、6#仓库屋面支架(轨道)到货		
施工方人员动态:	管理3人, 工人6人				
施工机械动态:	电焊机2台				
施工进度情况	1. 搭设3#仓库钢梯处立脚手架, 完成100% (2人) 2. 5#仓库钢梯喷漆面漆, 完成80% (1人) 3. 焊接3#、4#仓库钢梯梯身及扶手 (1人) 4. 对3#、4#、5#、6#仓库屋面支架(轨道)进行卸货、堆码。				
检查发现的问题	5. 办理(到了物业部门)工人进场手续及动火证。 6. 和建设方单位一起去协调屋面支架漏水事项, 未果。 7. 专职安全员(李工)到场。 1. 现场巡视检查, 3#仓库钢梯处搭设脚手架, 施工单位严格按照规范要求施工, 同时, 已做好安全围护及工人安全交底工作。监理单位进行全程安全监督旁站。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 3#、4#仓库钢梯梯身及扶手焊接施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并将相关资料进行及时报审。 3. 现场巡视检查, 5#仓库钢梯喷漆面漆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好工人高空作业的安全防护工作。				
协调内容或其他	无				
记录人	赵青峰		总监签阅	刘士发	