

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 10 月 22 日 星期 日	气候	晴	气温	17-27℃
监理单位动态: 监理 1 人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理 4 人, 工人 13 人					
施工机械动态: 切割机 1 台					
施工进度情况	1. 3号仓库钢梯、悬挑平台、扶手焊接完工, 悬挑平台焊接完成 100%, 3号仓库钢梯及扶手焊接完成 50% (5人)。 2. 护栏夹具组装, 8人。 3. 护栏角铝切割制作 1人。 4. 3号仓库钢梯半装完工, (10人)				
检查发现的问题	5. 铝轨材料用吊车吊运, 进行单层摆放。 1. 现场巡视检查, 护栏角铝切割制作, 有部分切割面角铝毛刺太多, 未进行打磨, 要求施工单位进行整改, 严格按照设计及规范要求施工。 2. 3号仓库钢梯半装作业, 专职安全员在现场全程负责指挥, 工人安全交底已完成, 作业区的安全防护已基本按要求完成, 监理进行安全旁站, 并编写安全旁站记录。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 3号钢梯焊接完工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量, 同时, 要求施工单位做好工人安全防护措施。 4. 现场巡视检查, 要求施工单位对现场存在的安全隐患及时清理, 材料按要求及时用彩条布进行覆盖。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊结辉		总监签阅	刘士发	