

监 理 日 志

工程名称:		日期	2017 年 10 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	19-28℃
监理人员动态: 监理 1 人 施工方人员动态: 工人 17 人, 管理 3 人 施工机械动态: 切割机 1 台				材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	1. 4号仓库钢梯脚手架搭建 4 人, 今日完成 80%. 2. 护柱角铝加工, 剔除勾边毛刺 (2 人). 3. 3号仓库钢梯喷漆除面锈。今日完成 100%。(1 人) 4. 4号仓库钢梯对应墙面开槽开孔, 植入化学螺栓 (3 人), 今日完成 100%. 5. 组装组件支架夹具 (7 人).						
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 4号仓库钢梯脚手架搭建, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保脚手架平台的安全稳固性。 2. 现场巡视检查, 4号仓库钢梯对应墙面开槽开孔, 植入化学螺栓, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。						
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 组装组件支架夹具, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工夹具后准组装。 4. 现场巡视检查, 材料区堆放区的组件未按要求进行覆盖防尘布, 已下发整改通知书。						
协调内容或其他	无						
记录人	郑传辉			总监签阅	刘士发		