

# 监 理 日 志

工程名称:

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |    |      |     |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|--------|
| 日期                       | 2017 年 10 月 25 日 星期三                                                                                                                                                                                               | 气候 | 晴    | 气温  | 19-29℃ |
| 监理单位动态: 监理 1 人           | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无                                                                                                                                                                                           |    |      |     |        |
| 施工方人员动态: 管理 3 人, 工人 26 人 |                                                                                                                                                                                                                    |    |      |     |        |
| 施工机械动态: 电焊机 1 台, 切割机 2 台 |                                                                                                                                                                                                                    |    |      |     |        |
| 施工进度情况                   | 1. 预埋及架夹具装型 <del>3 天</del> (18 人)<br>2. 拉拉角铝切割加工, 剔除切边处毛刺 (3 人)<br>3. 4 号仓库钢梯梯梁焊接加固完成, 计划今晚 12 点吊装梯身 (3 人)<br>4. 今天新进工人 11 人, 已进行三级安全教育培训及考试。<br>5. 3#、5#、6# 仓库钢梯安全门上锁, 并挂警示牌。<br>6. 材料区堆放区组件覆盖彩条布。 (3 人)          |    |      |     |        |
| 检查发现的问题                  | 1. 现场巡视检查, 拉拉角铝切割加工, 剔除切边处毛刺, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。<br>2. 现场巡视检查, 4 号仓库钢梯梯梁焊接加固, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 经检查, 施工质量符合相关要求。<br>3. 现场巡视检查, 材料区堆放区组件覆盖彩条布, 要求施工单位严格按照要求施工, 经检查, 符合要求。<br>4. 要求施工单位做好现场安全文明施工, 保证施工现场整洁、卫生。 |    |      |     |        |
| 处理措施、意见、结果               |                                                                                                                                                                                                                    |    |      |     |        |
| 协调内容或其他                  | 无                                                                                                                                                                                                                  |    |      |     |        |
| 记录人                      | 熊传辉                                                                                                                                                                                                                |    | 总监签阅 | 刘士发 |        |