

监 理 日 志

工程名称:		气候	气温	20-29℃	工程名称
日期	2017年10月26日 星期四	气候	晴		日期
监理单位动态: 监理1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			监理单位
施工方人员动态: 管理人员3人, 工人31人					施工部位
施工机械动态: 吊车1辆					施工部位
施工进度情况	1. 5号仓库屋面吊装夹具、导轨。 2. 4号仓库钢梯吊装。 3. 参加阿里巴巴物流园物业部门安全经理交底。 4. 5号仓库屋面系安全带围闭。				施工进度情况
检查发现的问题	5. 4号钢梯焊接加固。 6. 护栏角铝切割、加工。 1. 现场巡视检查, 5号仓库屋面吊装夹具、导轨, 经检查, 预留吊装存在安全隐患, 已向总包单位下发监理通知单004, 要求总包单位进行整改。 2. 现场巡视检查, 4号仓库钢梯吊装施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行检查, 同时, 要求施工单位做好工人安全防护措施。 3. 现场巡视检查, 护栏角铝切割、加工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行检查。 4. 要求施工单位在屋面施工前, 先做好系安全带围闭及护栏安装工作。				检查发现的问题
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 护栏角铝切割、加工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行检查。 4. 要求施工单位在屋面施工前, 先做好系安全带围闭及护栏安装工作。				处理措施、意见、结果
协调内容或其他	无				协调内容
记录人	郭传辉		总监签阅	刘士发	