

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月27日 星期五	气候	晴	气温	19-30℃
监理人员动态:	监理1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理3人, 工人31人				
施工机械动态:	切割机2台				
施工进度情况	<p>1. 5号仓库组件支架安装完成50%; 护栏安装完成30%; 导轨夹具安装完成80% (1人)。 2. 4个工人6#仓库层面护栏材料加工, 完成100%。 3. 夹具组装, 12人, 4#、5#、6#仓库夹具组装完成100%, 3#仓库夹具组装完成100%。 4. 4号仓库钢梯处脚手架拆除, 完成100%, 5人。4号钢梯喷漆完成80%。 5. 2号仓库钢梯处脚手架搭设完成50%, 3人。</p>				
检查发现的问题	<p>1. 现场巡视检查, 5号仓库支架、护栏安装, 导轨夹具安装要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 经检查, 施工质量基本满足相关要求。 2. 现场巡视检查, 6#护栏材料加工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 同时, 应及时清理。 3. 现场巡视检查, 2号仓库钢梯处脚手架搭设, 要求施工单位严格按照相关规范要求施工, 同时, 要求施工单位做好安全防护措施, 确保工人安全。 4. 现场巡视检查, 4号仓库钢梯处脚手架拆除, 安全员在场, 监理人员在场, 要求施工单位严格按照规范要求进行拆除施工, 确保工人安全。</p>				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	唐传辉		总监签阅	刘士发	