

监 理 日 志

工程

日

监

施

施

施

工

部

位

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

工程名称:		气候	晴	气温	18-29℃
日期	2017年10月28日 星期六				
监理单位动态: 监理1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理3人, 工人31人					
施工机械动态: 切割机2台					
施工进度情况	1. 3个工人护拦材料加工。 2. 11个工人安装夹具, 3#、4#、5#、6#仓库屋面夹具安装完成87%。 3. 6号屋面夹具与定位线(2人)。 4. 5号仓库屋面2个工人安装护拦, 1个工人围护系安全带, 11个工人安装夹具、导轨, 夹具导轨安装完成25%。 5. 2号仓库楼梯对应墙面开槽钻孔, 植入化学螺栓, (3人)今晚完成100%。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 护拦材料(皮带)加工, 要求施工单位严格按照设计规范要求进一步加工, 并剔除毛刺。 2. 现场巡视检查, 5号仓库屋面安装护拦支架, 安装夹具、导轨, 要求施工单位严格按照设计规范要求进一步施工, 经检查, 施工单位质量基本能满足相关要求。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 5号仓库屋面用于围护系安全带的支架螺栓未拧紧, 5号仓库屋面上材料凌乱, 位放未及时进行清理, 已要求施工单位进一步整改。 4. 现场巡视检查, 2号仓库楼梯在墙体内存植化学螺栓, 要求施工单位严格按照设计规范要求进一步施工, 确保施工质量。				
协调内容或其他	无				
记录人	赵传峰		总监签阅	刘士发	