

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月29日 星期日	气候	晴	气温	17-28℃
监理人员动态: 监理1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理3人, 工人31人					
施工机械动态: 吊车1辆					
施工进度情况	1. 3#、4# 夹具、导轨吊装 2. 3#、4# 拉挂材料加工, 完成40% 3. 组件夹具组装完成100% (3#、4#、5#、6#仓库) 4. 3#、4#、5#、6# 钢梯完成100% 5. 5#、6# 仓库屋面护栏夹具安装完成25%。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 3#、4# 夹具、导轨吊装, 要求吊装前, 做好对工人安全交底工作, 及对吊装作业区的安全围护, 专职安全人员要在现场全程负责指挥, 监理人员现场旁站。 2. 现场巡视检查, 5#、6# 仓库屋面护栏夹具安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好工人的安全防护措施。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 个别部位采光带的安全围护不到位, 要求施工单位立即进行整改, 确保屋面施工的安全性。 4. 现场巡视检查, 组件夹具组装, 要求施工单位严格按照相关要求及说明, 进行夹具的组装施工。				
协调内容或其他	无				
记录人	赵传辉		总监签阅	刘士发	