

监 理 日 志

工程名称:		气候	晴	气温	16-27℃	工程名称
日期	2017年10月30日 星期二					日期
监理人员动态: 监理1人			材料进场、取样见证、合格情况: 光伏电缆到货 43000米, (红星各21500米) 组件到货 782块 (365w)			监理
施工方人员动态: 工人56人, 管理3人						施工
施工机械动态: 无						施工
施工进度情况	1. 2个工人加工护栏角铝。 2. 11个工人组装组件至块。 3. 光伏电缆(1x4mm²)到货 43000米, 组件到货 782块(365w) 4. 3号仓库屋面24人安装夹具、导轨。 5. 4号仓库屋面2人安装护栏支架。 6. 4号仓库屋面安装夹具、导轨。					施工进度
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 护栏角铝 ^{加工} 、至块组装, 要求施工单位严格按照设计规范要求加工、组装材料。 2. 现场巡视检查, 光伏电缆、组件到货, 卸货, 要求施工单位做好材料仓库保管工作, 并将组件、电缆进行覆盖。 3. 现场巡视检查, 3号、4号仓库安装夹具、导轨, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量。 4. 现场巡视检查, 3#、4#、5#、6#仓库临边及采光带 围护 未按要求进行围护, 已向总包单位下发监理通知单006, 要求总包单位立即进行整改, 确保施工安全。					检查发现的问题
处理措施、意见、结果	4. 现场巡视检查, 3#、4#、5#、6#仓库临边及采光带 围护 未按要求进行围护, 已向总包单位下发监理通知单006, 要求总包单位立即进行整改, 确保施工安全。					处理措施、意见、结果
协调内容或其他	无					协调内容或其他
记录人	李传辉		总监签阅	刘士发		