

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 10 月 31 日 星期二	气候	晴	气温	17-27℃
监理单位动态:	监理 1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件到货 (360W 到货 552 块, 365W 到货 782 块)			
施工方人员动态:	工人 56 人, 管理 3 人				
施工机械动态:	吊车一辆				

施工进度情况	1. 4号仓库屋面安装护栏支架 (2人)。 2. 4号仓库屋面夹具导轨安装。 3. 3号仓库屋面夹具导轨安装。 4. 5号仓库屋面光伏线吊装。 5. 组件到场卸货。
--------	--

检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 4号仓库屋面安装护栏支架, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 同时要求施工单位做好工人的安全防护措施, 高处作业必须按要求挂好安全带, 专职安全员必须在现场负责指挥。 2. 现场巡视检查, 3号仓库、4号仓库夹具、导轨安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 支架焊接要求全部牢固。
---------	---

处理措施、意见、结果	3. 在5号仓库屋面吊装光伏电缆, 对现场进行安全检查, 吊装作业区已进行安全围护, 专职安全人员在现场负责指挥, 已对工人进行安全交底, 监理单位进行安全监理旁站。 4. 组件到场卸货, 要求总包单位做好材料的保管及材料的覆盖工作。 5. 现场巡视检查, 要求总包单位尽快将相关屋面上的彩钢瓦及边沟要求全部安全围护。
------------	---

协调内容或其他	无
---------	---

记录人	赵传将	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----