

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月1日 星期三	气候	晴	气温	16-28℃
监理单位动态:	监理1人,	材料进场、取样见证、合格情况: 组科司贷C365W, 1564块			
施工方人员动态:	工156人, 管理3人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 3#仓库屋面夹具安装, 累计完成7600套, 占比75%, 导轨安装完成60% 20人。 2. 4#仓库夹具、导轨安装完成100%, 30人。 3. 3#仓库采光带及临边用彩条布围护, 完成5%。				
检查发现的问题	4. 4#仓库采光带及临边用彩条布围护, 累计完成5%。 5. 5#仓库采光带及临边用彩条布围护, 累计完成5%。 6. 住4号仓库屋面吊装组件, 并进行二次搬运到支架上, 吊装6440块, 完成18%。 1. 现场巡视检查, 3#、4#仓库夹具、导轨安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行了施工, 确保安装工程质量。 2. 现场巡视检查, 要求施工单位尽快完善屋面上采光带及临边围护, 保障现场安全施工。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 住4号仓库屋面吊装组件, 吊装前, 对相关资料进行了检查, 现场已进行了安全围护, 有一个专职安全人员在现场负责指挥, 监理人员进行了安全巡视。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊传辉	总监签阅	刘士发		