

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月2日 星期四	气候	晴	气温	17-29℃
监理人员动态:	监理1人	材料进场、取样见证、合格情况: 6mm²接地线到场			
施工方人员动态:	工人5人, 管理3人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 往4#仓库屋面吊装组件, 并进行二次搬运、搬运到支架上, 30, 今天吊装完成48箱, 即$48 \times 23 = 1104$块 2. 4#仓库屋面敷设光伏电缆线, 并绑扎固定, 3人, 已完100%。 3. 3#仓库屋面夹具、导轨完成80%, 采光带围护完成50% (15人) 4. 4#仓库屋面安装MC4插头, 1人				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 4#仓库屋面吊装组件, 吊装前, 对相关资料进行检查, 现场已进行安全围护, 有一专职安全人员在现场负责指挥, 监理人员进入安全监理亭站, 并编写安全监理亭站记录。 2. 现场巡视检查, 4#仓库屋面敷设光伏电缆并绑扎固定, 要求该工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 3#仓库屋面夹具、导轨安装, 要求该工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证施工质量。				
协调内容或其他	无				
记录人	张传辉	总监签阅	刘士发		