

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月4日 星期六	气候	晴	气温	19-27℃
监理人员动态: 监理1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人69人, 管理3人					
施工机械动态: 吊车1辆					
施工进度情况	1. 4#仓库屋面组件安装。 2. 4#仓库屋面敷设光伏电缆, 完成90%, 4人。 3. 3#、4#仓库吊装组件。(4人) 4. 5#仓库夹具、导轨安装, 夹具安装完成60%, 导轨安装完成55%。 5. 线槽吊装加1, 4人。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 4#仓库屋面吊装组件, 吊装前, 对吊装的相关资料进行检查, 现场已有进行安全围护, 有一个专职安全人员在现场负责指挥, 监理人员进行安全旁站。 2. 现场巡视检查, 4#仓库组件安装, 屋面光伏电缆敷设, 要求总包单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 5#仓库夹具、导轨安装, 要求总包单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。并要求所有焊栓必须紧固。 4. 现场巡视检查, 要求总包单位做好材料保管工作, 组件要求进行全部覆盖。				
协调内容或其他	无				
记录人	张传辉	总监签阅	刘士发		