

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 6 日 星期二	气候	晴	气温	19-26℃
监理人员动态: 坐望 1 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 泥工人员 8 人, 管理 3 人					
施工机械动态: 吊车一辆					
施工进度情况	1. 3号仓库吊装组件, 吊装完成 48 箱, 24 人。 2. 4号仓库安装组件, 安装完成 1100 块, 23 人。 3. 5号仓库夹具、导轨安装, 完成 100%, 光伏电缆敷设及绑扎完成 30%, 15 人。				
检查发现的问题	4. 6号仓库屋面安装夹具, 依次先带上面围护工作, 6 人。 5. 6 个工人开挖 11 号仓库处可箱变基础。5 个工人制作桥架吊架。 1. 现场巡视检查, 3号仓库屋面吊装组件, 吊装前, 对吊装上相关材料进行检查, 现场已进行安全围护, 有一个安全员在施工现场负责指挥, 监理人员进行安全旁站。 2. 现场巡视检查, 4号仓库屋面安装组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行了施工, 在巡视检查过程中发现个别中压边压上十字扣块安装不合格, 存在安全隐患, 个别阵列支架边缘卡度不满足设计要求, 存在偏小现象, 已下发监理通知单 008, 要求施工单位进行整改。 3. 现场巡视检查, 6号仓库安装夹具, 依次先带围护, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行了施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	郭传辉		总监签阅	刘士发	