

监 理 日 志

工程名称:		气候	雨转多云	气温	19-22℃	工程名称:
日期	2017年11月7日 星期二					
监理单位动态:	监理1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	泥工1人, 钢筋2人, 管理4人					
施工机械动态:	吊车一辆					
施工进度情况	1. 3#仓库屋面吊装组件, 今日吊装完28箱组件, 28人。 2. 4#仓库屋面组件吊装, 今日完1500块, 16人。 3. 5#仓库屋面敷设光伏电缆, 完50%, 4人。 4. 6#仓库屋面安装夹具、导轨, 完15%, 11人。 5. 室外桥架安装(走道外), 完完8米, 大概20%。 6. 箱变基础开挖, 完2个, 4人。					
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 3#仓库屋面吊装, 起搬运、摆放组件, 吊装前, 对吊装的相关资料进行检查, 现场已进行安全防护, 有一支安全员在现场负责指挥, 要求泥工单位严格按照规范要求进入吊装泥工, 同时, 在二次搬运组件过程中, 注意对组件成品保护工作。 2. 现场巡视检查, 4#仓库屋面安装组件, 要求泥工单位严格按照设计规范要求进入组件的安装泥工, 保证组件安装后泥工质量。同时, 要求组件安装中所有螺栓必须紧固, 并保证组件阵列边缘到支架边缘的距离能满足设计要求。 3. 现场巡视检查, 4#仓库屋面安装桥架, 要求泥工单位严格按照设计规范要求进入桥架的安装泥工, 保证泥工质量。 4. 现场巡视检查过程中, 发现个别镀锌扁钢出现局部镀锌层破损及生锈现象, 已要求总包单位及时进行处理。					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	张传军		总监签阅	刘士发		