

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 10 日 星期 五	气候	晴	气温	19-28℃
监理单位动态:	监理 1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 5# 交流汇流箱 (13 台) 到货 光伏电缆到货 31100 米 (红、黑各半)			
施工方人员动态:	施工 人员 85 人; 管理 3 人				
施工机械动态:	吊车 1 辆				
施工进度情况	1. 4# 仓库屋面组件安装, 完成 98% 2. 3# 仓库屋面组件安装接地线 (跨接电缆), 4 人; 走线槽安装, 2 人, 完成 40%; 组件安装, 2 人, 完成 10%; 护栏支架安装 1 人, 完成 75%。				
检查发现的问题	3. 5# 仓库屋面组件 安装 吊装及二次搬运, 搬运到支架上, 吊装及二次搬运, 搬运组件完成 60%, 26 人。 4. 6# 仓库夹具、导轨安装, 完成 65%, 15 人。屋面线槽安装, 2 人。 5. 设备基础浇筑垫层 7 人。 1. 现场巡视检查, 5# 仓库屋面吊装、搬运、搬运组件, 吊装前, 对吊装后相关资料进行检查, 现场已进行安全围护, 有一专职安全人员在现场负责指挥。 2. 现场巡视检查, 4# 仓库屋面组件安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进入组件的安装施工, 保证组件安装后施工质量, 并要求所有螺栓必须紧固。 3. 现场巡视检查, 6# 仓库夹具、导轨安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进入施工, 确保施工质量, 螺栓要求必须紧固。 4. 设备基础浇筑垫层, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进入施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	郭传辉		总监签阅	刘士发	