

监 理 日 志

工程名称:		气候	多云	气温	21-31℃
日期	2017 年 11 月 11 日 星期六		材料进场、取样见证、合格情况:		
监理人员动态: 监理 1 人					
施工方人员动态: 总工 1 人 84 人, 管理 4 人					
施工机械动态: 吊车 1 辆					
施工进度情况	1. 3#仓库, 组件之间跨接电缆安装 4 人; 线槽安装 3 人, 完成 60%; 19 人组件安装, 完成 23%; 柜架安装 1 人, 完成 90%。 2. 5#仓库屋面组件吊装及二次搬运, 搬运在支架上, 完成 80%, 23 人。				
检查发现的问题	3. 6#仓库夹具、导轨安装 18 人, 完成 85%。 4. 18 人组装夹具, (组装 13 号仓库夹具)。 1. 现场巡视检查, 5#仓库组件吊装及二次搬运、搬运到支架上, 吊装前, 对吊装相关资料进行检查, 现场已进行安全围护, 有一专职安全员在现场负责指挥。 2. 现场巡视检查, 3#仓库, 组件之间跨接电缆安装, 线槽安装, 组件安装及柜架安装, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工, 确保施工质量及施工安全。 3. 现场巡视检查, 6#仓库夹具、导轨安装, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求进行施工, 所有螺栓必须紧固。 4. 因总包单位现场专职安全员(李光)因身体有恙, 今日请假去醫院做手术(眼睛旧病), 要求总包单位尽快再派一名专职安全员常驻现场, 管理现场安全事宜。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘士发		总监签阅	刘士发	